

## 本公司 108 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見
1	太陽光電第三期計畫	執行率及進度符合目標，提前完成 100MW 併聯發電，獲國內媒體主動報導肯定。
2	台中發電廠 5-10 號機空污改善工程計畫	執行率及進度符合目標，且年度目標皆達成。
3	集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電計畫	執行率及進度符合目標，年度目標皆達成。
4	湖山水庫小水力發電計畫	執行率及進度符合目標，年度目標皆達成。
5	全台小水力發電第一期計畫	執行率符合目標，年度目標皆達成。
6	板橋一次變電所改建計畫	執行率符合目標，有特殊績效。
7	北區一期電網專案計畫	執行率及進度符合目標，且具特殊績效。
8	中區一期輸變電專案計畫	執行率及進度符合目標，年度目標皆達成。
9	變電所整所改建一期計畫	執行率及進度符合目標，年度目標皆達成。
10	太陽光電第五期計畫	工程量體大且進度超前，年度目標皆達成。
11	金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫	辦理計畫修正後，年度目標仍未達成。
12	鯉魚潭水庫景山水力發電計畫	進度落後且有 3 項年度目標未達成。
13	全台小水力發電第二期計畫	進度落後且年度目標未達成。
14	南科超高壓變電所擴建計畫	108 年度無預算可執行，尚屬規劃設計等前置作業階段，無實質動工量體。

項次	計畫名稱	評核意見
15	北區二期輸變電專案計畫	尚屬規劃設計等前置作業階段，無實質動工量體。
16	風力發電第五期計畫	執行率未達9成且進度落後大於10%，依經濟部評核規定考評。
17	小型再生能源發電第一期計畫	辦理計畫修正下修容量後，進度仍落後，且1項年度目標未達成。
18	太陽光電第四期計畫	進度落後大於10%，依經濟部評核規定考評。
19	澎湖低碳島風力發電計畫	進度落後大於10%，依經濟部評核規定考評。
20	離岸風力發電第二期計畫	執行率未達9成，依經濟部評核規定考評。
21	太陽光電第二期計畫	執行率未達9成，進度落後大於10%，依經濟部評核規定考評。