

竣工報告單

(低壓用戶使用) 受理號碼: _____

_____ 用電裝置已於 _____ 年 _____ 月 _____ 日經本承裝業裝設完竣，並確實依照規定辦理中間檢查暨竣工檢查，茲將裝置情形列於「用電裝置檢查紀錄表」及所附單線系統圖，請於 _____ 年 _____ 月 _____ 日派員檢查送電為荷。

此致

台灣電力公司 _____ 區營業處

承裝業名稱：

承裝業地址：

用戶簽章：

監造者簽章：

營利事業統一編號：

承裝業簽章：

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|--------|-------------|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|------------------|------------------|--------|--|
| 電 號 | 營業 區 | 戶 號 | 分 號 | 用 電 別 | | | | | | | | | | | | | | | 容 量 | 設 備 容 量 | 契 約 容 量 | 用 途 | |
| | | | | | 表 | 包 | 燈 | 力 | 綜 合 | 新 設 | 增 設 | 併 戶 | 分 戶 | 復 電 | 種 變 | 設 變 | 裝 變 | | | | | | |
| 地 址 | 市 _____ 縣 _____ 鄉鎮 _____ 市區 _____ 里 _____ 村 _____ 路 _____ 段 _____ 巷 _____ 弄 _____ 號 之 () _____ 樓 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

用電裝置檢查紀錄表

| | 檢查要點(適合事項在□方格內以V標示) | 備註 | 檢查要點(適合事項在□方格內以V標示) | 備註 |
|--|---|-----------|--|----|
| 暗 管 檢 查 | 1. 使用 <input type="checkbox"/> 金屬管 <input type="checkbox"/> 非金屬管。 | | 6. 金屬管及配件 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 施行接地 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 緊密啣接。 | |
| | 2. 線管及配件 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 規格。 | | 7. 塑膠管之連接 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 使用伸縮接頭。 | |
| | 3. 線管之連接 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 規定。 | | 8. 導線管中之線徑 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 規定。 | |
| | 4. 線管對配件之連接 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 規定。 | | 9. 隱蔽處所之一切裝置 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 規定。 | |
| | 5. 線管之彎曲 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不合 規定。 | | 10. 其他記事。 | |
| 一 般 檢 查 | 檢查要點(適合事項在□方格內以V標示) | 備註 | 檢查要點(適合事項在□方格內以V標示) | 備註 |
| | 1. 進屋管 <input type="checkbox"/> 金屬管 <input type="checkbox"/> PVC管 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 防水措施。 | | 6. 導線連接及線端出線 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 照規定處理。 | |
| | 2. 電表：位置高度 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 適當。 | | 7. 設施於特殊場所 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 按規定裝置。 | |
| | 3. 裝置與設計圖 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 相符。 | | 8. 內線器材 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 採用檢驗合格標識或自願性產品驗證標識。 | |
| | 4. 未先送審之設計圖 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 符合規定。 | | 9. 設戶 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 符合規定。 | |
| 5. 導線相互間及外物間隔離 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 符合規定。 | | 10. 其他記事。 | | |

用電裝置檢驗紀錄

| | | | | |
|----------|-----|---|-----------------|------|
| 電表 裝置 | 規範 | 瓦時計： ϕ W V A | CT： ϕ / 5A | |
| | | 乏時計： ϕ W V A | PT： ϕ / V | |
| 查對 事項 | 1. | <input type="checkbox"/> 電壓端子盤螺絲均有旋緊。 | | |
| | 2. | CT 變流比 ϕ 倍。PT 變壓比 ϕ 倍。 | | |
| | 3. | <input type="checkbox"/> 電表倍數 ϕ 倍。 <input type="checkbox"/> 相符。 | | |
| 檢驗 紀錄 | 1. | <input type="checkbox"/> 一般檢查及依單線系統圖之配線裝置，經核對符合規定，已送電。 | | |
| | 2. | <input type="checkbox"/> 部分不合標準，未影響用電安全，先行送電，另通知改修 (用電裝置改修通知單 NO. ϕ) | | |
| | 3. | <input type="checkbox"/> 未送電，通知改修 (用電裝置改修通知單 NO. ϕ) | | |
| 備註 | 1. | 「電表裝置」欄及「檢驗紀錄」欄，由台電檢驗者填寫，其餘各欄由監造者或承裝業填寫。 | | |
| | 2. | 單線系統圖需有用戶、承裝業、監造者簽章，該簽章應與本竣工報告單之簽章相同。 | | |
| | 3. | 單線系統圖需經竣工報告檢討者、檢驗者簽章後，併竣工報告單送由授權主管核定。 | | |
| | 4. | 單線系統圖請詳註供電方式、配線種類、線徑、管徑、管別、保護開關、負載容量、於接戶開關 (總開關) 測得之全系統絕緣電阻及各接地點之接地電阻等。 | | |
| 檢討者 | 檢驗者 | 審核者 | 核定者 | 檢驗日期 |
| | | | | 年 |
| | | | | 月 |
| | | | | 日 |

(印章請蓋在單據騎縫處)

電氣工程工業同業公會申報竣工會員證明

黏貼處

電機技師公會會員證明 (竣工用)

竣工報告單（續頁）

承裝業簽章：

監造者簽章：

配線裝置竣工檢查紀錄表

| 單線圖 代號 | 電號 | 用電地址 | 用途 | 絕緣電阻 | 接地電阻 | 用戶簽章 |
|-----------|----|------|----|------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- 備註：1. 房屋格局、單線系統圖及用電別均相同之低壓用戶報竣工時，除檢附1份單線系統圖外，另以本報告單（續頁）填列各戶之檢查結果，並妥黏貼於單線系統圖適當位置，且於黏貼處加蓋騎縫章。
2. 「絕緣電阻」欄及「接地電阻」欄，竣工檢查時應測試並按順序逐戶填列。
3. 本報告單（續頁）由承裝業、監造者填報，檢驗者填妥檢驗日期送由授權主管核定。

檢驗日期

檢討者： 檢驗者： 審核者： 核定者： 年 月 日